

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

Heino Bernd Röhrhoff

Dorfstr. 35

47533 Kleve

Tel.: 02821/997121

Fax: 02821/997122

info@schornsteinfeger-hbr.de

Heino Bernd Röhrhoff - Dorfstr. 35 - 47533 Kleve

Datum der Arbeitsausführung: 26.10.2021

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BImSchV

Ausfertigung für: Betreiber **2279-000 / 1 / 1**

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage

Hauptstraße 25

47533 Kleve

Gebäudeteil: KG

Kellerraum

Familie

Herbrand H. Hofker

Oksana Voznyuk-Hofker

Oudaen 26

8219 AB Lelystad

NETHERLANDS

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Juni 2019

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Leistungsbereich Nennleistung
 Brötje, WGB 38 E, 10061310, 2010 9.6-39.0 kW 39.0 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brennerart Leistungsbereich Brennstoff
 mit Gebläse Erdgas

Feuerstättenart Art der Anlage
 Kombiwasserheizer - Brennwert Heizung mit Brauchwasser
 Herstellerbescheinigung nach § 6 1.BImSchV ☐ Ja ☐ Nein

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (☒ = in Ordnung, ☒ = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	☒	Abgasabzug:	☒	Abgasleitung	☒
Feuerstätte:	☒	- an der Strömungssicherung	-	O ₂ -Gehalt im Abgas	4.70 %
- Befestigung/Abstände	☒	- in Brennerhöhe	☒	unverdünnter CO-Gehalt	8 ppm
- äußerer Zustand	☒	- an anderer Stelle	☒	O ₂ -Differenz im Ringspalt	- %
Brenner/Heizgasweg	☒	Abgasklappe	-	Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
Flammenbild	☒	Verbindungsstück	☒	Druckdifferenz im Ringspalt	- hPa

☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mängel festgestellt

☐ Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen.

☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis:			Grenzwert für Abgasverlust		- %
Wärmeträgertemperatur	- °C	Verbrennungslufttemperatur	- °C	Abgastemperatur	- °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	- %	Druckdifferenz	- hPa	Abgasverlust	- %
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	- %

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil der Grenzwert für Abgasverlust + Messunsicherheit überschritten wird.

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum _____ zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) MRAV00311885NW30821

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.